

Отчет по графику ремонта за 2019 год

№ П/П	наименование оборудования	Выполнение	Вид ремонта	Месяц исполнения
1	2	3	5	6
1	Секцион.разъединитель №1 РЛНД-110/630	план факт	К К	выполнен май
2	Разъединитель "Т2" РД-110-1000	план факт	К	не выполнен
3	Отделитель "ОД2" ОД-110/600	план факт	К	не выполнен
4	Короткозамыкатель "КЗ 2" КЗ-110/600	план факт	К	не выполнен
5	Заземлитель нейтрали "ЗОН-2" ЗОН-110/400	план факт	К	не выполнен
6	Разъединитель "Т-3" РЛНД -2-110-600	план факт	К К	выполнен июль
7	Разъединитель "Р2" РЛНД -1-110/600	план факт	К К	выполнен июль
8	Шинный мост 6кВ тр-ра №2 А-2(100*10)	план факт	К	не выполнен
9	Шинный мост 6кВ тр-ра №3 А-2(100*10)	план факт	К К	выполнен август
10	Реактор №2 РБД-10-2500	план факт	К	не выполнен
11	Реактор №3 РБА-10-2500	план факт	К К	выполнен август
12	яч.2 ВМПЭ-10--3150 с ПЭ-11	план факт	К	не выполнен
13	яч.15 НТМИ-6,НТМК-6	план факт	К К	выполнен март
14	яч. 23 ВМГ-133	план факт	К К	выполнен март
15	яч. 26 ВМГ-133	план факт	К К	выполнен январь
16	яч. 28 ВМГ-133	план факт	К	не выполнен
17	яч. 30 ВМГ-133	план факт	К	не выполнен
18	яч. 32 ВМГ-133	план факт	К	не выполнен
19	яч. 34 ВМГ-133	план факт	К	не выполнен
20	яч.44 МГГ-10-2000 с ПЭ-11	план факт	ТР ТР	выполнен август
21	яч.45 ВМПЭ-10-3150	план факт	К	не выполнен
22	яч.47 ВМГ-133	план факт	К	не выполнен
23	яч. 49 ВМГ-133	план факт	К	не выполнен
24	яч. 1СВ ВМПЭ-10-3150	план факт	К	не выполнен
25	Разъединитель ЛЭП"С3" РЛНД-1-110/630	план факт	ТО К	выполнен вне плана май
26	Разъединитель ЛЭП"С4" РЛНД-2-110/630	план факт	ТО К	выполнен вне плана июнь