

Утверждаю:
 Директор
 ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"
 А.Н. Сумин
 " 21.06.2018 г.

ОТЧЕТ
 ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ-ГРАФИКУ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ПС 110/6 кВ ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"
 за 2017 год

Высшее напряжение (кВ). Наименование ПС. Вид оборудования. Диспетчерский номер	Тип Оборудования	Вид ремонта (капитальный, средний, текущий)	Срок службы от последнего капитального, среднего ремонта (год)	Планируемое время ремонта		Исполнитель	Выполнение
				Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	8	9
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-Р, 2Т-20	ПЛУ-20000/110/6	средний		16.05.2017	31.05.2017	ЭТЦ	Не выполнено. Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-Р, 2Т-20 маслоприемник		капитальный		01.06.2017	30.06.2017	ЭТЦ	выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" разъединитель ТР 2Т	РД-110/1000	капитальный		01.06.2017	02.06.2017	ЭТЦ	Не выполнено. Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" отделитель, ОД 2Т	ОД-110/600	средний	2014	05.06.2017	14.06.2017	ЭТЦ	Не выполнено. Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" короткозамыкатель КЗ 2Т	КЗ-110/600	капитальный		15.06.2017	20.06.2017	ЭТЦ	Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" ЗОН НР 2Т	ЗОН-110/400 ПРН	капитальный		21.06.2017	26.06.2017	ЭТЦ	Не выполнено. Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" шинный мост ШМ-2Т-6	ИШД-10	капитальный		27.06.2017	21.07.2017	ЭТЦ	Не выполнено. Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" выключатель В-6-2Т	ВМПЭ-10/3150	капитальный	2011	24.07.2017	31.07.2017	ЭТЦ	Не выполнено. Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" реактор Р2Т-6	РБД-10-2500-0,14	капитальный		01.08.2017	07.08.2017	ЭТЦ	Не выполнено. Оборудование введено в работу из-за аварийного состояния ЗТ
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" яч. 20 РП-3258	ВМГ-133	капитальный	2006	08.08.2017	14.08.2017	ЭТЦ	Не выполнено. От РЭС не согласована заявка на отключение
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" яч. 32 РП-5440	ВМГ-133	капитальный	2007	15.08.2017	21.08.2017	ЭТЦ	Не выполнено. От РЭС не согласована заявка на отключение
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" яч. 37 РП-3258	ВМГ-133	капитальный	2006	22.08.2017	28.08.2017	ЭТЦ	Не выполнено. От РЭС не согласована заявка на отключение
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-Р, ТТ-20 маслоприемник		капитальный		04.03.2017	20.05.2017	ЭТЦ	выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-Р, ЗТ-40 маслоприемник		капитальный		01.01.2017	08.02.2017	ЭТЦ	выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-Р, ЗТ-40	ТРДН-40000/110/6	капитальный		30.06.2017	31.12.2017	ЭТЦ	выполнено 90%
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Ж.Д. пути перекачка тр-ра ЗТ-40 до рем. площадки		капитальный		30.08.2017	31.10.2017	ЭТЦ	выполнено
ОРУ 110 кВ. ПС "Чкаловская" Заземляющее устройство маслоприемного устройства ЗТ-40		капитальный		25.10.2017	15.11.2017	ЭТЦ	выполнено

Начальник ЭТЦ

А.К. Кондрашов